

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DAJABON
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO Septiembre 2018/Diciembre 2018)

| OBRAS PROGRAMADAS | UBICACION | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | | SITUACION |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|--|
| | | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100% | Más 80% | Menos 50% | Sin inicial | |
| 1. Aporte a terminación de la Iglesia Católica | Clavellina | RD\$ 150,000.00 | RD\$150,000.00 | x | | | | Ejecutada 100% |
| 2. Aporte a terminación de la Iglesia Católica | Los Arroyos | RD\$150,000.00 | RD\$150,000.00 | x | | | | Ejecutada 100% |
| 3. Construcción de aceras y contenes | Chacuey | RD\$1,200,000.00 | RD\$1,200,000.00 | x | | | | Ejecutada 100% |
| 4. Construcción de aceras y contenes | Barrio Paraiso | RD\$1,200,000.00 | RD\$ 600,000.00 | | | x | | Esta obra está en ejecución y el dinero faltante fue puesto en el presupuesto 2019 |
| 5. Terminación del Cuartel | Los Miches | RD\$100,000.00 | RD\$ 50,000.00 | | | x | | Esta obra está en ejecución y el dinero faltante fue puesto en el presupuesto 2019 |
| 6. Iluminación de las calles | Todo el municipio. | RD\$200,000.00 | RD\$300,000.00 | 150% | | | | Se sobrepasó la inversión en este tema. |
| TOTAL | | | | | | | | |

