

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Dajabón
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021
(PERIODO enero 2021/Junio 2021)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción de Aceras y Contenes	Barrio Las Palmas	RD\$1200,000.00	RD\$1,200,000.00					Sin Inicio
2. Terminación Construcción de Grada	Barrio La Fe	RD\$ 100,000.00	RD\$100,000.00	100%				concluida
3. Terminación de la construcción de aceras y contenes del barrio Paraíso	Barrio Paraíso	RD\$350,000.00	RD\$100,000.00			30%		Se ha hecho un primer desembolso de RD\$ 100,000.00
4. Construcción de aceras y contenes	Barrio Villa Alegre	RD\$889,000.00	RD\$000,000.00				Sin ejecutar	Sin ejecutar
5. Construcción de capilla católica	La Patilla	RD\$150,000.00	0000000	0%			Sin Iniciar	Pendiente de ejecución
6. Terminación del cuartel de la Policía	Los Miches	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00	100%				Ejecutada

7. remodelación de verja perimetral de centro de madres	Candelón	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00	100%				Ejecutad
8. Remodelación del parque	Barrio La Paz	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00	100%				Ejecutad
9. Construcción del centro de madres	Barrio Benito Moncion	RD\$ 500,000.00	RD\$ 500,000.00	100%				Ejecutad
10. Remodelación de centro de madres	Barrio Norte	RD\$ 200,000.00					Sin Iniciar	
11. Construcción de cancha	Barrio La Mara	RD\$ 500,000.00					Sin iniciar	
12. Construcción de verja perimetral iglesia y cementerio	Corral Grande	RD\$ 400,000.00					Sin Iniciar	

Nota: (Arrastre). Aunque el presupuesto del PPM de este año es de **RD\$ 4, 439,000.00**, en los cuales se incluyeron las obras que quedaron pendiente del año anterior

Santiago Pizarro Arce
FIRMA ALCADÍA

26/07/2021
FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO Enero / Octubre 2019

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	06	50%
Obras en proceso	01	8.33%
Obras pendientes	05	41.66%
TOTAL	12	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS4,439,000.00	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS850,000.00	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS3,589,000.00	Porcentaje de ejecución 19,14%
RDS 4,439,000.00 100%	19.14%	80.86%	19,14%