

Acta del comité reunión de comité de seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal (PPM)

Siendo las 3:00 PM del jueves 14 de junio, previa convocatoria vía telefónica, se reunieron en el salón del Ayuntamiento de Dajabòn, los miembros del comité de seguimiento bajo la agenda siguiente:

- a) Oración al creador
- b) Palabras del señor alcalde
- c) Conocer el avance del presupuesto participativo en cuanto a lo financiero.
- d) Informe de supervisión por parte de algunos de los miembros del comité
- e) Temas nuevos de los sectores

Iniciamos con una oración por parte de la miembro doña Luisa Regalado la cual agradeció a Dios que nos haya puesto a trabajar juntos para resolver los problemas del municipio y que con su misericordia se han ido logrando cosas a favor del mismo.

A seguida el señor alcalde **Dr. Miguel Cruz** manifestó que se siente muy a gusto trabajando con los miembros del comité de seguimiento y que tratara de dar fiel cumplimiento a los proyectos aprobados por las comunidades en la asamblea del Cabildo Abierto, que si en algunas de las obras que están en el cronograma de ejecución, no se cumplido en el tiempo determinado, fue por causa de sus días de ausencia del país.

El técnico Municipal señor **Jorge Vargas González** presentó en forma de cuadro el informe de ejecución, incluyendo la parte de inversión financiera, destacando que ya se ha cumplido por completo con lo pautado en cuanto a las comunidades de **Clavellina y Los Arroyos** en las cuales la asamblea del cabildo abierto les aprobó aportes de **RD\$ 150,000.00** a cada una; que va en proceso de avance la construcción de aceras y contenes de **Chacuey** en la cual ya se han desembolsado **RD\$316,000.00** y que ya está en proceso la iluminación de la ciudad, iniciando por los barrios de la parte urbana del municipio.

Fue sugerido por el Miembro del comité de seguimiento **Pedro José Rodríguez**, que no es bueno que se falle en Díaz con el cronograma de ejecución en virtud de que podría presentarse una eventualidad y no poder cumplir con el barrio paraíso u otras de las obras pautadas, aunque acepta la excusa del señor alcalde.

El señor **Máximo Díaz**, coordinador del comité dice que en lo cuanto a la obra de Chacuey ve que va a buen paso y destaca que la comunidad se ha empoderado para lograr más de un kilómetro como fue programado, ellos han hecho una gran colecta para materiales y está colaborando con el proceso

Fue pedida la palabra por los miembros **Deyanira Reyes, Ramón Eligio Rodríguez y Milagros Guzmán:**

Deyanira: Doy las gracias al ayuntamiento porque en el proceso de Iluminación, ya mi barrio Bellavista está bien iluminado, seguiremos luchando por las aceras y contenes.

Ramón Eligio Rodríguez: En el barrio Brisas del Loyola, aunque agradecemos que se iluminara el corredor de los estudiantes, pero a los interno del barrio, faltan 7 lámparas, que aunque **Jorge** me dijo que había un problema de que la grúa grande no podía entrar, pero ya tengo conocimiento de que cambiaron la Grúa por una más pequeña.

Milagros Guzmán: en nuestro barrio de Villa CODEPO Sur esperamos que la Iluminación pueda llegar también, aunque nos alegramos por el avance de los proyectos aprobados.

El señor alcalde **Miguel Cruz** dijo que en el tema de iluminación por lo menos todos los sectores urbanos serán iluminado, pero le solicito paciencia, porque avece no depende de nosotros, sino de las instituciones aliadas que nos ayudan a hacer el proceso

Sin tener otro particular, siendo las 4:20 minutos de la tarde se dio por concluida la reunión del comité de seguimiento.

Anexo: listado de asistencia