

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Dajabón
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
(PERIODO Enero 2019 / Octubre 2019)



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción de Aceras y Contenes	Barrio La Caridad	RD\$1200,000.00	RD\$895,000.00	74.58%				Esta obra está en ejecución con gran avance estructural y participación de la comunidad
2. Construcción de Grada	Barrio La Fe	RD\$ 300,000.00	RD\$100,000.00			X 33%		Esta obra se está ejecutando en la actualidad
3. Terminación de la construcción de aceras y contenes del barrio Paraíso	Barrio Paraíso	RD\$600,000.00	RD\$250,000.00			X 41.66%		En Ejecución
4. Construcción de aceras y contenes	Barrio Brisas del Loyola	RD\$1,200,000.00	RD\$200,000.00			16.66%		En ejecución



5. Construcción de capilla católica	La Patilla	RD\$150,000.00		0%			Sin Iniciar	Pendiente de ejecución
6. Terminación del cuartel de la Policía	Los Miches	RD\$50,000.00		0%			Sin Iniciar	Pendiente de ejecución
7. remodelación de verja perimetral de centro de madres	Candelón	RD\$75,000.00		0%			Sin Iniciar	
8. Remodelación del parque	Barrio La Paz	RD\$75,000.00		0%			Sin Iniciar	

Nota: (Arrastre). Aunque el presupuesto del PPM de este año es de **RD\$ 3, 000,000.00**, sin embargo fueron incluidas 2 obras que quedaron en ejecución del año 2018, que son **RD\$ 600,000.00** para concluir las aceras y contenes del barrio Paraíso y **RD\$50,000** para concluir el cuartel de Los Miches, ya en el primero se ha hecho parte de esa inversión

FIRMA ALCADÍA



10/10/2019
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO Enero / Octubre 2019**



1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	04	38.22%
Obras pendientes	04	61.88.5%
TOTAL	08	100%





2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:


Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RDS\$3,650,000.00	RDS\$1,395,000.00	RDS\$2,255,000.00	34.10%
RDS, 3,650,000.00 100%	38.22%	61.88%	38.22%

MUNICIPIO DE Dajabón
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR Ayuntamiento Municipal de Dajabón

FECHA 23/01/ 2019

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Máximo Antonio Diaz	Junta de vecinos de Sabana Larga.	Presidente	809-729-9113	
2. Pedro José Rodríguez	Junta de Vecinos Barrio La Fe	Miembro	809-258-8660	
3. Ramón Eligio Rodríguez	Junta de Vecinos Brisas del Loyola	Presidente	829-932-7871	
4. Luisa Regalado	Centro de Madres de Clavellina	Presidenta	829-854-5118	
5. Milagros Guzmán	Junta de vecinos de Villa CODEPO Sur	Presidenta	829-531-7530	
6. Mireya Carrasco	Centro de Madres de La Plaza Beller	Presidenta	809-299-1383	
7. Deyanira Carrasco	Junta de vecinos barrio Bellavista	Presidenta	829-522-4755	
8.				


Jorge Vargas González
 Coordinador PPM Ayuntamiento

