



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DAJABON

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL:

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2020 (PERIODO ENERO-NOVIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto estimado	Presupuesto Ejecutado	Termina da 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
Construcción de Aceras y Contenes	Barrio Brisas del Loyola	RD\$ 800,000.00	RD\$ 800,000.00	x				Esta obra fue presupuestada este año como obra de arrastre y concluida
Construcción de Aceras y Contenes	Barrio Villa Alegre	RD\$ 859,000.00	00				x	Quedo sin ejecutar por causas de la pandemia
Conclusión de construcción del cuartel policial	Los Miches	RD\$50,000.00	00				x	Obra de arrastre
Construcción de gradas a la cancha	Barrio La Fe	RD\$300,000.00	RD\$ 200,000.00					De esta Obra se ha ejecutado dos (2) tercios
Construcción de Iglesia (Capilla)	La Patilla	RD\$150,000.00	00				x	Esta Obra está pendiente para seguir de arrastre
Remodelación parque (Remozamiento)	Barrio La Paz	RD\$75,000.00	00				x	Esta Obra está pendiente para seguir de arrastre

Verja Perimetral Centro de Madres	Candelón	RD\$75,000.00	00					X	Esta Obra está pendiente para seguir de arrastre
Avance en construcción del Nuevo Cementerio	La Fe	RD\$1,000,000.00	RD\$600,000.00						Avance en más del 50%
Avance en la Construcción del matadero Municipal		RD\$ 1,000,000.00	00					x	
<b>3er TRIMESTRE – PPM</b>		RD\$ 4,951,000.00	RD\$ 1,600,000.00						

**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO-Noviembre 2020**

1. Balance consolidado de la Ejecución del Presupuesto Participativo Año 2020:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	1	16.15%
Obras en Proceso	02	14.13%
Obras Pendientes	06	69.72%
<b>TOTAL</b>	<b>09</b>	<b>100%</b>



2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera.	Monto de las Obras Ejecutadas y en proceso.	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF.	Porcentaje de Ejecución
<b>RD\$ 4,951,000.00</b>	<b>RD\$ 1,600,000</b>	<b>RD\$ 3,351,000</b>	<b>2%</b>

**NOTA:** La mayoría de las obras del PPM este año fueron paralizadas después del mes de marzo en virtud de la pandemia y lo que se ha contemplado en el gobierno local y la dirigencia comunitaria es que sean ejecutadas en el presupuesto (POA) del año 2021.

*Santiago Pizarro Arce*

Firma Alcaldía

5/12/2020

Fecha



Sello Ayuntamiento



