

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Dajabón
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO Enero 2018 / Agosto 2018)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Aporte a la terminación de la iglesia Católica	Clavellina	RD\$150,000.00	RD\$150,000.00	100%				La comunidad lo ha invertido en el objetivo planificado
2. Construcción de aceras y contenes	Chacuey	RD\$1,200,000.00	RD\$ 1,358,105.00	113.17%				Esta obra fue ejecutada por encima de lo estimado, pues se planifico 1000 metros y se ejecutó 1,830 metros por la integración comunitaria.
3. Aporte a la terminación de la iglesia católica	Los Arroyos	RD\$150,000.00	RD\$150,000.00	100%				La comunidad bajo supervisión del ayuntamiento

								está trabajando su plan de avance
4. Construcción de aceras y contenes	Barrio Paraiso	RD\$1,200,000.00	0000000000000000	0%			x	Esta para ejecutar en el mes de Agosto 2018, según cronograma de ejecución
5. Terminación del cuartel de la Policía	Los Miches	RD\$100,000.00	000000000	0%				Esta para ejecutar en el mes de Agosto 2018, según cronograma de ejecución
6. Iluminación de barrios y comunidades	Todo el municipio	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	100%				Esta obra se está realiza en coordinación con EDENORTE

[Handwritten signature]
FIRMA ALCADIA



28/8/2018
FECHA

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO Enero / Mayo 2018

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	04	66.33%
Obras en proceso	02	33.33%
Obras pendientes	02	33.33%
TOTAL	06	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RDS3,000,000.00	RDS1,858,105.00	RDS,141,895.00	0%
RDS, 3,000,000.00 100%	61.93%	38.7%	%

**MUNICIPIO DE DAJABON
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO**

LUGAR: Dajabón

FECHA: 29 de agosto 2018

NOMBRE COMPLETO.	INSTITUCION	CARGO	TELEGONO
1- Pedro José Rodríguez	Junta Vecino	Miembro	809-258-8660
2- Mireya Carrasco	Centro madres Plaza Beller	Presidenta	809-299-1383
3- Deyanira Reyes	Junta Vecinos bella vista	Presidenta	809-722-9113
4- Máximo Antonio Díaz	Junta Vecinos Sabana Laya	Presidenta	829-531-7530
5- Milagros Guzmán	Junta Vecinos Colono Sur	Presidenta	829-366-5150
6- Carmen Rosa Recio			
7- Ramón Rodríguez	Brisa Loyola	Presidente	
8- Luisa Regalado	Junta Vecinos Clavellina	Presidente	829-854-5118

Coordinador PPM Ayuntamiento

Alcaldía Municipal

