

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Dajabón
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO Enero 2018 / Mayo 2018)



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Aporte a terminación de iglesia Católica	Clavellina	RD\$150,000.00	RD\$150,000.00	100%				La comunidad invertido el objeto planificado
2. Construcción de aceras y contenes	Chacuey	RD\$ 316,000.00	RD\$1,200,000.00	40%				Esta obra está ejecutando en actualidad
3. Aporte a la terminación de la iglesia católica	Los Arroyos	RD\$150,000.00	RD\$150,000.00	100%				La comunidad bajo supervisión del ayuntamiento está trabajando plan avance

4. Construcción de aceras y contenes	Barrio Paraíso	RD\$1,200,000.00	0000000000000000	0%			x	Esta obra se ejecutará en el mes de Agosto 2018 según cronograma de ejecución
5. Terminación del cuartel de la Policía	Los Miches	RD\$100,000.00	000000000	0%				Esta obra se ejecutará en el mes de Agosto 2018 según cronograma de ejecución
6. Iluminación de barrios y comunidades	Todo el municipio	RD\$200,000.00	PA/RD\$50,000.00	50%				Esta obra está siendo realizada en coordinación con EDENOR

